



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: EXECUÇÃO DE DE CONTENÇÃO EM MURO DE GABIÃO NA RUA GUILHERME
DALMAS NUNES PROX. AO N.702 - CASCATINHA - PETRÓPOLIS/RJ
MUNICIPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: RUA GUILHERME DALMAS NUNES PROX. AO N.702 - CASCATINHA

DATA BASE: EMOP JANEIRO/2022

BDI: 19,85%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 dias	60 dias	90 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	21.723,57	14,81%	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				13.034,14	4.344,71	4.344,71	21.723,57
2	CANTEIRO DE OBRAS	15.490,46	10,56%	90,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				13.941,41	774,52	774,52	15.490,46
3	MOVIMENTO DE TERRA	4.407,56	3,00%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%
				1.322,27	2.644,54	440,76	4.407,56
4	TRANSPORTES	9.159,75	6,24%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%
				2.747,93	5.495,85	915,98	9.159,75
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	913,34	0,62%	100,00%			100,00%
				913,34			913,34
6	GALERIA, DRENOS E CONEXÕES	68.201,04	46,49%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
				27.280,42	34.100,52	6.820,10	68.201,04
8	BASES E PAVIMENTOS	354,12	0,24%		35,00%	65,00%	100,00%
					123,94	230,18	354,12
11	ESTRUTURA	16.365,25	11,16%		70,00%	30,00%	100,00%
					11.455,68	4.909,58	16.365,25
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.451,12	1,67%		60,00%	40,00%	100,00%
					1.470,67	980,45	2.451,12
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	6.371,89	4,34%		60,00%	40,00%	100,00%
					3.823,13	2.548,76	6.371,89
17	PINTURA	1.255,29	0,86%			100,00%	100,00%
						1.255,29	1.255,29
TOTAL		146.693,39	1,00				
B.D.I.=19,85%		29.118,63					
TOTAL		175.812,02					

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	59.239,51	64.233,57	23.220,32	146.693,39
	B.D.I.=19,85%	11.759,04	12.750,36	4.609,23	29.118,63
	Total Previsto	70.998,55	76.983,93	27.829,55	175.812,02
	REALIZADO				
	B.D.I.=19,85%				
	Total Realizado				
ACUMULADO	PREVISTO	59.239,51	123.473,07	146.693,39	
	B.D.I.=19,85%	11.759,04	24.509,40	29.118,63	
	Total Previsto	70.998,55	147.982,47	175.812,02	
	REALIZADO				
	B.D.I.=19,85%				
	Total Realizado				