



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM CORTINA ATIRANTADA NA RUA SÃO PAULO - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ
MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM CORTINA ATIRANTADA NA RUA SÃO PAULO - QUITANDINHA

DATA BASE: mar/22

BDI: 24,23%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	39.448,79	12,81%	50,00%	29,00%	7,00%	7,00%	7,00%	100,00%
				19.724,40	11.440,15	2.761,42	2.761,42	2.761,42	39.448,79
2	Canteiro de Obras	19.337,75	6,28%	50,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				9.668,88	6.768,21	966,89	966,89	966,89	19.337,75
3	Movimento de terra	6.802,50	2,21%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%		100,00%
				2.721,00	2.040,75	1.360,50	680,25		6.802,50
4	Transportes	11.266,45	3,66%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				3.379,94	3.379,94	2.253,29	1.126,65	1.126,65	11.266,45
5	Serviços complementares	15.527,05	5,04%	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				6.210,82	3.105,41	3.105,41	1.552,71	1.552,71	15.527,05
6	Galeria Drenos e Conexos	3.970,71	1,29%				100,00%		100,00%
							3.970,71		3.970,71
8	Bases e Pavimentos	234,94	0,08%					100,00%	100,00%
								234,94	234,94
10	Fundações	27.495,69	8,93%	40,00%	40,00%	20,00%			100,00%
				10.998,28	10.998,28	5.499,14			27.495,69
11	Estruturas	177.850,65	57,76%	20,00%	40,00%	25,00%	10,00%	5,00%	100,00%
				35.570,13	71.140,26	44.462,66	17.785,07	8.892,53	177.850,65
13	Revestimento de Paredes Tetos e Pisos	923,59	0,30%				20,00%	80,00%	100,00%
							184,72	738,87	923,59
14	Esquadrias de Madeira, Serralheria, Ferragens e Vidraças	4.967,80	1,61%				50,00%	50,00%	100,00%
							2.483,90	2.483,90	4.967,80
17	Pintura	111,93	0,04%					100,00%	100,00%
								111,93	111,93

Total 307.937,85 100,00%
BDI
Total Geral 307.937,85

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	PREVISTO	88.273,43	108.872,99	60.409,30	31.512,30	18.869,83	307.937,85
	BDI						
	Total Previsto	88.273,43	108.872,99	60.409,30	31.512,30	18.869,83	307.937,85
	REALIZADO						
	BDI =						
	Total Realizado						
ACUMULADO	PREVISTO	88.273,43	197.146,42	257.555,73	289.068,02	307.937,85	
	BDI						
	Total Previsto	88.273,43	197.146,42	257.555,73	289.068,02	307.937,85	
	REALIZADO						
	BDI						
	Total Realizado						