



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Proposta: A17D/20

10/10/2022

DESONERADO

Local: CENTRO

PETROPÓLIS / RJ

Projeto: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO LICEU MUNICIPAL PREFEITO CORDOLINO AMBRÓSIO

RUA OSCAR WEINSCHENCK, 150 - CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	R\$ 239.733,27	6,04%	35,00%	25,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 83.906,64	R\$ 59.933,32	R\$ 11.986,66	R\$ 11.986,66	R\$ 11.986,66	R\$ 11.986,66	R\$ 11.986,66	R\$ 11.986,66	R\$ 11.986,66	R\$ 11.986,66
2	Canteiro de Obras	R\$ 1.965,84	0,05%	100,00%									
				R\$ 1.965,84									
3	Movimento de terra	R\$ 17.285,96	0,44%		40,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
					R\$ 6.914,38	R\$ 3.457,19	R\$ 3.457,19	R\$ 3.457,19					
4	Transportes	R\$ 45.538,42	1,15%	50,00%	40,00%	10,00%							
				R\$ 22.769,21	R\$ 18.215,37	R\$ 4.553,84							
5	Serviços complementares	R\$ 275.347,12	6,94%	50,00%	33,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	10,00%
				R\$ 137.673,56	R\$ 90.864,55	R\$ 2.753,47	R\$ 2.753,47	R\$ 2.753,47	R\$ 2.753,47	R\$ 2.753,47	R\$ 2.753,47	R\$ 2.753,47	R\$ 27.534,71
6	Galerias, drenos e conexões	R\$ 36.032,70	0,91%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
						R\$ 7.206,54	R\$ 7.206,54	R\$ 7.206,54	R\$ 7.206,54	R\$ 7.206,54			
9	Serviços de Parques e Jardins	R\$ 10.218,13	0,26%							100,00%			
										R\$ 10.218,13			
11	Estruturas	R\$ 168.117,75	4,24%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
				R\$ 33.623,55	R\$ 33.623,55	R\$ 33.623,55	R\$ 33.623,55	R\$ 33.623,55					
12	Alvenarias	R\$ 104.031,94	2,62%		25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%				
					R\$ 26.007,99	R\$ 20.806,39	R\$ 20.806,39	R\$ 20.806,39	R\$ 15.604,79				
13	Revestimentos	R\$ 451.439,05	11,37%		40,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%				
					R\$ 180.575,62	R\$ 90.287,81	R\$ 45.143,91	R\$ 45.143,91	R\$ 90.287,81				
14	Esquadrias	R\$ 345.771,11	8,71%							20,00%	40,00%	40,00%	
										R\$ 69.154,22	R\$ 138.308,44	R\$ 138.308,44	
15	Instalações	R\$ 904.137,08	22,78%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
						R\$ 180.827,42	R\$ 180.827,42	R\$ 180.827,42	R\$ 180.827,42	R\$ 180.827,42			
16	Coberturas	R\$ 281.084,73	7,08%				30,00%	25,00%	25,00%	20,00%			
							R\$ 84.325,42	R\$ 70.271,18	R\$ 70.271,18	R\$ 56.216,95			
17	Pinturas	R\$ 303.805,17	7,65%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
										R\$ 75.951,29	R\$ 75.951,29	R\$ 75.951,29	R\$ 75.951,29
18	Aparelhos Hidr.,Sanit.e Elétricos	R\$ 766.382,14	19,31%								30,00%	30,00%	40,00%
											R\$ 229.914,64	R\$ 229.914,64	R\$ 306.552,86
21	Iluminação Pública	R\$ 18.577,86	0,47%									70,00%	30,00%
												R\$ 13.004,50	R\$ 5.573,36
SubTotal		R\$ 3.969.468,27	100,00%										
BDI = 25,92%		R\$ 1.028.886,18											
Total		R\$ 4.998.354,45											

CRONOGRAMA FINANCEIRO

		7,05%	10,48%	8,96%	9,83%	9,47%	9,55%	10,44%	11,56%	11,89%	10,77%
MENSAL	PREVISTO	R\$ 279.938,80	R\$ 416.134,77	R\$ 355.502,87	R\$ 390.130,54	R\$ 376.076,31	R\$ 378.937,87	R\$ 414.314,68	R\$ 458.914,51	R\$ 471.919,02	R\$ 427.598,88
	BDI= 25,92%	R\$ 72.560,14	R\$ 107.862,13	R\$ 92.146,34	R\$ 101.121,84	R\$ 97.478,98	R\$ 98.220,70	R\$ 107.390,37	R\$ 118.950,64	R\$ 122.321,41	R\$ 110.833,63
	TOTAL PREVISTO	R\$ 352.498,94	R\$ 523.996,91	R\$ 447.649,22	R\$ 491.252,38	R\$ 473.555,29	R\$ 477.158,57	R\$ 521.705,05	R\$ 577.865,16	R\$ 594.240,42	R\$ 538.432,51
REALIZADO	REALIZADO										
	BDI= 25,92%										
	TOTAL REALIZADO										
ACUMULADO	ACUMULADO	R\$ 279.938,80	R\$ 696.073,58	R\$ 1.051.576,45	R\$ 1.441.707,00	R\$ 1.817.783,30	R\$ 2.196.721,18	R\$ 2.611.035,86	R\$ 3.069.950,37	R\$ 3.541.869,39	R\$ 3.969.468,27
	BDI= 25,92%	R\$ 72.560,14	R\$ 180.422,27	R\$ 272.568,62	R\$ 373.690,45	R\$ 471.169,43	R\$ 569.390,13	R\$ 676.780,49	R\$ 795.731,14	R\$ 918.052,55	R\$ 1.028.886,18
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 352.498,94	R\$ 876.495,85	R\$ 1.324.145,07	R\$ 1.815.397,45	R\$ 2.288.952,74	R\$ 2.766.111,31	R\$ 3.287.816,35	R\$ 3.865.681,51	R\$ 4.459.921,93	R\$ 4.998.354,45