

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFAZIMENTO DE ESCADA DE SERVIDÃO, NA RUA MANOEL PIMENTEL, Nº 100 - ITAMARATI - PETRÓPOLIS - RJ

DATA BASE: EMOP i0 09/2023

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: RUA MANOEL PIMENTEL, Nº 100 - BAIRRO ITAMARATI

BDI: 29,89%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 52.352,34	28,21%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				20.940,94	20.940,94	5.235,23	5.235,23	52.352,34
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 20.495,47	11,04%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				8.198,19	8.198,19	2.049,55	2.049,55	20.495,47
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16,12	0,01%	100,00%				100,00%
				16,12	0,00	0,00	0,00	16,12
4	TRANSPORTES	R\$ 3.911,50	2,11%	50,00%	50,00%			100,00%
				1.955,75	1.955,75	0,00	0,00	3.911,50
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.150,72	3,85%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				2.860,29	2.860,29	715,07	715,07	7.150,72
10	FUNDAÇÕES	R\$ 25.009,08	13,47%	30,00%	70,00%			100,00%
				7.502,72	17.506,36	0,00	0,00	25.009,08
11	ESTRUTURAS	R\$ 64.863,73	34,95%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				16.215,93	16.215,93	16.215,93	16.215,93	64.863,73
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 11.799,90	6,36%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				2.949,98	2.949,98	2.949,98	2.949,98	11.799,90
	Total	R\$ 185.598,86	100,00%					
	BDI = 23,63	R\$ 55.475,49						
	Total Geral	R\$ 241.074,35						

CRONOGRAMA FINANCEIRO

CRONOGRAMA FINANCEIRO

	PREVISTO	R\$	60.639,91	R\$	70.627,43	R\$	27.165,76	R\$	27.165,76
MENSAL	BDI = 23,63	R\$	18.125,27	R\$	21.110,53	R\$	8.119,84	R\$	8.119,84
	Total Previsto	R\$	78.765,18	R\$	91.737,96	R\$	35.285,60	R\$	35.285,60
ACUMULADO	PREVISTO	R\$	60.639,91	R\$	70.627,43	R\$	27.165,76	R\$	27.165,76
	BDI = 23,63	R\$	18.125,27	R\$	39.235,80	R\$	47.355,64	R\$	55.475,48
	Total Previsto	R\$	78.765,18	R\$	170.503,14	R\$	205.788,74	R\$	241.074,35