



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONTENÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL - RUA ADÃO
BRAND - PONTO 01 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - PETRÓPOLIS - RJ

DATA BASE: IO = 10/2023

MUNICÍPIO:

PETRÓPOLIS/RJ

ENDEREÇO:

RUA ADÃO BRAND, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

BDI: 23,63%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 130.593,29	14,27%	50,00%	25,00%	25,00%				100,00%
				65.296,65	32.648,32	32.648,32	0,00	0,00	0,00	130.593,29
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 80.442,07	8,79%	100,00%						100,00%
				80.442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.442,07
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 68.283,70	7,46%					60,00%	40,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	40.970,22	27.313,48	68.283,70
4	TRANSPORTES	R\$ 173.024,10	18,91%					60,00%	40,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	103.814,46	69.209,64	173.024,10
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 34.148,48	3,73%	40,00%	40,00%	20,00%				100,00%
				13.659,39	13.659,39	6.829,70	0,00	0,00	0,00	34.148,48
6	GALERIA DRENOS E CONEXOS	R\$ 11.505,42	1,26%				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	3.451,63	4.602,17	3.451,63	11.505,42
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 4.840,02	0,53%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
				1.210,01	1.210,01	1.210,01	1.210,01	0,00	0,00	4.840,02
10	FUNDAÇÕES	R\$ 55.724,98	6,09%	70,00%	30,00%					100,00%
				39.007,49	16.717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55.724,98
11	ESTRUTURA	R\$ 262.857,19	28,73%	70,00%	30,00%					100,00%
				184.000,03	78.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	262.857,19
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.591,20	0,28%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				518,24	518,24	518,24	518,24	259,12	259,12	2.591,20
13	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 6.588,51	0,72%					100,00%		100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,51	0,00	6.588,51
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 84.270,11	9,21%						100,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.270,11	84.270,11
	Total	R\$ 914.869,07	100,00%							
	Total Geral	R\$ 914.869,07								

CRONOGRAMA FINANCEIRO

	PREVISTO	R\$	384.133,87	R\$	143.610,61	R\$	41.206,26	R\$	5.179,87	R\$	156.234,48	R\$	184.503,98	R\$	914.869,07
MENSAL															
	Total Previsto	R\$	384.133,87	R\$	143.610,61	R\$	41.206,26	R\$	5.179,87	R\$	156.234,48	R\$	184.503,98	R\$	914.869,07
ACUMULADO															
	Total Previsto	R\$	384.133,87	R\$	527.744,48	R\$	568.950,75	R\$	574.130,62	R\$	730.365,09	R\$	914.869,07		