

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

DATA: MAIO/2024

LOCAL: ESTRADA ARNALDO DICKENHOFF, PETRÓPOLIS - RJ

SERVIÇO: PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ESTACAS E52 A E98 - BREJAL

IO: NOV/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	249.664,31	5,98%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				37.449,65	37.449,65	49.932,86	49.932,86	49.932,86	24.966,43
2	CANTEIRO DE OBRA	48.746,44	1,17%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				48.746,44	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	81.949,00	1,96%	35,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%	0,00%
				28.682,15	20.487,25	20.487,25	8.194,90	4.097,45	-
4	TRANSPORTES	493.892,11	11,82%	35,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%	0,00%
				172.862,24	123.473,03	123.473,03	49.389,21	24.694,61	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.067,28	0,38%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				1.606,73	3.213,46	3.213,46	3.213,46	3.213,46	1.606,73
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	399.648,87	9,56%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
				79.929,77	79.929,77	79.929,77	59.947,33	59.947,33	39.964,89
8	BASES E PAVIMENTOS	2.804.858,59	67,13%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				560.971,72	560.971,72	560.971,72	560.971,72	560.971,72	-
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	83.528,40	2,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%
				-	8.352,84	25.058,52	25.058,52	25.058,52	-
TOTAL (R\$):		4.178.355,00	100,00%						

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	930.248,70	833.877,71	863.066,61	756.708,00	727.915,94	66.538,05
ACUMULADO	PREVISTO	930.248,70	1.764.126,41	2.627.193,01	3.383.901,01	4.111.816,95	4.178.355,00