

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

DATA: JUNHO/2024

LOCAL: ESTRADA ARNALDO DICKENHOFF, PETRÓPOLIS - RJ

SERVIÇO: PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ESTACAS E52 A E98 - BREJAL

IO: NOV/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	246.930,79	5,99%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				37.039,62	37.039,62	49.386,16	49.386,16	49.386,16	24.693,08
2	CANTEIRO DE OBRA	48.746,44	1,18%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				48.746,44	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	81.949,05	1,99%	35,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%	0,00%
				28.682,17	20.487,26	20.487,26	8.194,91	4.097,45	-
4	TRANSPORTES	493.892,11	11,98%	35,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%	0,00%
				172.862,24	123.473,03	123.473,03	49.389,21	24.694,61	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.067,22	0,39%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				1.606,72	3.213,44	3.213,44	3.213,44	3.213,44	1.606,72
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	399.650,31	9,70%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
				79.930,06	79.930,06	79.930,06	59.947,55	59.947,55	39.965,03
8	BASES E PAVIMENTOS	2.750.366,07	66,74%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				550.073,21	550.073,21	550.073,21	550.073,21	550.073,21	-
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	83.528,40	2,03%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%
				-	8.352,84	25.058,52	25.058,52	25.058,52	-

TOTAL (R\$): 4.121.130,39 100,00%

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	918.940,46	822.569,47	851.621,69	745.263,00	716.470,94	66.264,83
ACUMULADO	PREVISTO	918.940,46	1.741.509,93	2.593.131,62	3.338.394,62	4.054.865,56	4.121.130,39