



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA:

CONTENÇÃO EM MURO DE GABIÃO - SERV. ANTONIO
JOSE MARTINS - B. DA GLÓRIA- PETRÓPOLIS - RJ

DATA BASE: 10 = 02/2024

MUNICÍPIO:

PETRÓPOLIS/RJ

ENDEREÇO:

GLÓRIA - PETRÓPOLIS RJ

BDI: 23,54%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Administração da Obra	9.598,97	5,12%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
				3.167,66	3.167,66	3.263,65	9.598,97
2	Projeto Executivo	2.508,81	1,34%	90,00%		10,00%	100,00%
				2.257,93		250,88	2.508,81
3	Canteiro de Obras	18.173,41	9,70%	98,68%		1,32%	100,00%
				17.933,43		239,98	18.173,41
4	Placas de obra	4.674,13	2,49%	100,00%			100,00%
				4.674,13			4.674,13
5	Locação de Máquinas e Equipamentos	26.292,92	14,03%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
				8.676,66	8.676,66	8.939,60	26.292,92
6	Transporte de Máquinas e Equipamentos	136,51	0,07%	50,00%		50,00%	100,00%
				68,25		68,26	136,51
7	Serviços Preliminares	3.013,58	1,61%	100,00%			100,00%
				3.013,58			3.013,58
8	Movimento de Terra	5.050,55	2,70%	60,00%	40,00%		100,00%
				3.030,33	2.020,22		5.050,55
9	Transportes	10.967,98	5,85%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
				4.387,19	5.483,99	1.096,80	10.967,98
10	Muro em Gabião	66.671,23	35,59%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
				20.001,36	33.335,61	13.334,26	66.671,23
11	Concreto Chumbado	20.444,96	10,91%	100,00%			100,00%
				20.444,96			20.444,96
12	Pavimentação	10.834,84	5,78%			100,00%	100,00%
						10.834,84	10.834,84
13	Serralheria	8.985,06	4,80%			100,00%	100,00%
						8.985,06	8.985,06

	Total	187.352,95	100,00%				
	B.D.I.=						
	TOTAL	187.352,95					

PREVISTO x REALIZADO

	PREVISTO				
MENSAL	B.D.I.=		87.655,48	52.684,14	47.013,33
	Total Previsto		87.655,48	52.684,14	47.013,33
	REALIZADO				
	B.D.I.=				
	Total Realizado				
ACUMULADO	PREVISTO		87.655,48	140.339,62	187.352,95
	B.D.I.=				
	Total Previsto		87.655,48	140.339,62	187.352,95
	REALIZADO				
	B.D.I.=				
	Total Realizado				