

<b>CRONOGRAMA FISICO</b>							
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS</b>							
<b>Serviço: CONTENÇÃO COM TELA REFORÇADA ATIRANTADA - JADERICO MACHADO (RUA DO GROTÃO) - ARARAS -</b>							
<b>PETRÓPOLIS - RJ IO=06/2024</b>							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>MÊS. 1</b>	<b>MÊS. 2</b>	<b>MÊS. 3</b>	<b>MÊS. 4</b>
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	119.156,86	46,55%	70,00% 83.409,80	10,00% 11.915,69	10,00% 11.915,69	10,00% 11.915,69
2	Canteiro de Obras	23.373,48	9,13%	70,00% 16.361,44	10,00% 2.337,35	10,00% 2.337,35	10,00% 2.337,35
3	Movimento de terra	592,08	0,23%	30,00% 177,62	70,00% 414,46		
4	Transportes	2.436,31	0,95%	20,00% 487,26	40,00% 974,52	30,00% 730,89	10,00% 243,63
5	Serviços complementares	25.929,39	10,13%	20,00% 5.185,88	40,00% 10.371,76	30,00% 7.778,82	10,00% 2.592,94
6	Galeria Drenos e Conexos	15.546,70	6,07%	20,00% 150,35	40,00% 451,05	50,00% 150,35	10,00% 150,35
7	Argamassas, Injeções e Consolidações	751,75	0,29%	20,00% 150,35	60,00% 451,05	20,00% 150,35	
11	Estruturas	68.204,19	26,64%	20,00% 13.640,84	40,00% 27.281,68	40,00% 27.281,68	
15	Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas	792,36	0,31%			100,00% 792,36	
<b>Total</b>		<b>256.783,12</b>	<b>100,00%</b>				
BDI = 29,79%		76.495,69					
<b>Total Geral</b>		<b>333.278,81</b>					
<b>CRONOGRAMA FINANCEIRO</b>							
<b>MENSAL</b>	<b>PREVISTO</b>			119.413,19	59.965,18	58.760,48	18.644,27
	BDI = 29,79%			35.573,19	17.863,63	17.504,75	5.554,13
	<b>Total Previsto</b>			<b>154.986,38</b>	<b>77.828,80</b>	<b>76.265,23</b>	<b>24.198,40</b>
	<b>REALIZADO</b>						
	BDI = 29,79%						
	<b>Total Realizado</b>						
<b>ACUMULADC</b>	<b>PREVISTO</b>			119.413,19	179.378,37	238.138,85	256.783,12
	BDI = 29,79%			35.573,19	53.436,82	70.941,56	76.495,69
	<b>Total Previsto</b>			<b>154.986,38</b>	<b>232.815,18</b>	<b>309.080,41</b>	<b>333.278,81</b>
	<b>REALIZADO</b>						
	BDI = 29,79%						
	<b>Total Realizado</b>						