

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**

Data: SETEMBRO/2024

i0 06/2024

Local: RUA DUQUE DE CAXIAS , 16 - VILA MILITAR - PETRÓPOLIS - RJ

Projeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE PETRÓPOLIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTAL	
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	R\$ 35.613,17	8,48%	55,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%	
				R\$ 19.587,24	R\$ 5.341,98	R\$ 5.341,98	R\$ 5.341,98	R\$ 35.613,17	
2	Canteiro de Obra	R\$ 12.971,41	3,09%	100,00%				100,00%	
				R\$ 12.971,41				R\$ 12.971,41	
3	Movimento de terra	R\$ 15.703,00	3,74%	20,00%	50,00%	30,00%		100,00%	
				R\$ 3.140,60	R\$ 7.851,50	R\$ 4.710,90		R\$ 15.703,00	
4	Transportes	R\$ 7.559,26	1,80%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	
				R\$ 755,93	R\$ 3.023,70	R\$ 3.023,70	R\$ 755,93	R\$ 7.559,26	
5	Serviços complementares	R\$ 23.663,47	5,63%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	
				R\$ 2.366,35	R\$ 9.465,39	R\$ 9.465,39	R\$ 2.366,35	R\$ 23.663,47	
6	Galerias, drenos e conexos	R\$ 7.540,15	1,79%		100,00%			100,00%	
					R\$ 7.540,15			7.540,15	
8	Bases e Pavimentos	R\$ 2.124,71	0,51%	100,00%				100,00%	
				R\$ 2.124,71				R\$ 2.124,71	
11	Estruturas	R\$ 76.341,37	18,17%	5,00%	48,00%	45,00%	2,00%	100,00%	
				R\$ 3.817,07	R\$ 36.643,86	R\$ 34.353,62	R\$ 1.526,83	R\$ 76.341,37	
12	Alvenarias	R\$ 31.795,61	7,57%		35,00%	35,00%	30,00%	100,00%	
					R\$ 11.128,46	R\$ 11.128,46	R\$ 9.538,68	31.795,61	
13	Revestimentos	R\$ 63.273,52	15,06%		20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	
					R\$ 12.654,70	R\$ 25.309,41	R\$ 25.309,41	63.273,52	
14	Esquadrias	R\$ 29.528,46	7,03%			30,00%	70,00%	100,00%	
						R\$ 8.858,54	R\$ 20.669,92	29.528,46	
15	Instalações	R\$ 50.301,04	11,97%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	
				R\$ 5.030,10	R\$ 15.090,31	R\$ 15.090,31	R\$ 15.090,31	R\$ 50.301,04	
16	Coberturas	R\$ 25.038,92	5,96%		40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	
					R\$ 10.015,57	R\$ 12.519,46	R\$ 2.503,89	R\$ 25.038,92	
17	Pinturas	R\$ 16.249,44	3,87%				100,00%	100,00%	
							R\$ 16.249,44	R\$ 16.249,44	
18	Aparelhos Hidr.,Sanit.e Elétricos	R\$ 22.433,36	5,34%			10,00%	90,00%	100,00%	
						R\$ 2.243,34	R\$ 20.190,02	R\$ 22.433,36	
SubTotal		R\$ 420.136,89	100,00%						
BDI = 29,79%		R\$ 125.158,77							
Total		R\$ 545.295,66							
CRONOGRAMA FINANCEIRO									
				11,85%	28,27%	31,43%	28,45%	100,00%	
MENSAL				PREVISTO	R\$ 49.793,41	R\$ 118.755,62	R\$ 132.045,10	R\$ 119.542,76	R\$ 420.136,89
				BDI= 29,79%	R\$ 14.833,45	R\$ 35.377,29	R\$ 39.336,23	R\$ 35.611,78	R\$ 125.158,77
				TOTAL PREVISTO	R\$ 64.626,86	R\$ 154.132,91	R\$ 171.381,33	R\$ 155.154,54	R\$ 545.295,66
REALIZADO				REALIZADO					
				BDI= 29,79%					
				TOTAL REALIZADO					
ACUMULADO				11,85%	40,12%	71,55%	100,00%		
				ACUMULADO	R\$ 49.793,41	R\$ 168.549,03	R\$ 300.594,13	R\$ 420.136,89	
				BDI= 29,79%	R\$ 14.833,45	R\$ 50.210,75	R\$ 89.546,99	R\$ 125.158,77	
				TOTAL ACUMULADO	R\$ 64.626,86	R\$ 218.759,78	R\$ 390.141,12	R\$ 545.295,66	