



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: **CONTENÇÃO EM MURO DE GABIÃO - RUA DUARTE DA SILVEIRA, 124 - BINGEN**
MUNICÍPIO: **PETRÓPOLIS - RJ**
ENDEREÇO: **RUA DUARTE DA SILVEIRA, 124 - BINGEN**

DATA BASE: **10 = 09/2024**

BDI: **22,00%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Administração Local da Obra	9.158,85	5,14%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
				3.022,42	3.022,42	3.114,01	9.158,85
2	Canteiro de Obras	3.847,22	2,16%	99,00%		1,00%	100,00%
				3.808,75		38,47	3.847,22
3	Instalações Provisórias	8.640,71	4,85%	100,00%			100,00%
				8.640,71			8.640,71
4	Placas de obra	4.012,58	2,25%	100,00%			100,00%
				4.012,58			4.012,58
5	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.486,34	3,08%	50,00%	50,00%		100,00%
				2.743,17	2.743,17		5.486,34
6	Transporte de Máquinas e Equipamentos	156,56	0,09%	50,00%	45,00%	5,00%	100,00%
				78,28	70,45	7,83	156,56
7	Serviços Preliminares	2.703,16	1,52%	100,00%			100,00%
				2.703,16			2.703,16
8	Movimento de Terra	12.477,10	7,00%	75,00%	25,00%		100,00%
				9.357,83	3.119,27		12.477,10
9	Transportes	19.789,85	11,10%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
				7.915,94	9.894,93	1.978,98	19.789,85
10	Muro em Gabião	111.335,11	62,44%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
				33.400,53	55.667,56	22.267,02	111.335,11
11	Pavimentação	384,90	0,22%			100,00%	100,00%
						384,90	384,90
12	Serviços de Parques e Jardins	312,90	0,18%			100,00%	100,00%
						312,90	312,90

Total 178.305,28 100,00%
B.D.I.=
TOTAL 178.305,28

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO B.D.I.= Total Previsto	75.683,37	74.517,80	28.104,11	178.305,28
	REALIZADO B.D.I.= Total Realizado	75.683,37	74.517,80	28.104,11	178.305,28
ACUMULADO	PREVISTO B.D.I.= Total Previsto	75.683,37	150.201,17	178.305,28	
	REALIZADO B.D.I.= Total Realizado	75.683,37	150.201,17	178.305,28	