

<b>CLIENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS							
<b>LOCAL</b>	PETROPOLIS					i0 02/2025		
<b>PROJETO</b>	EXECUÇÃO DE REFORMA DO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE SAUDE - CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ					DESONERADO		
<b>CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO</b>								
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>PARCELA</b>						
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>FINAL</b>
<b>SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO</b>	<b>R\$ 27.486,72</b>	<b>PERCENTUAL</b>						
		16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	<b>100%</b>
		R\$ 4.535,31	R\$ 4.535,31	R\$ 4.535,31	R\$ 4.535,31	R\$ 4.535,31	R\$ 4.535,31	<b>R\$ 27.486,72</b>
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>PERCENTUAL</b>						
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>100%</b>
		R\$ 2.304,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 2.304,00</b>
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>R\$ 4.937,78</b>	<b>PERCENTUAL</b>						
		50,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>100%</b>
		R\$ 2.468,89	R\$ 1.975,11	R\$ 493,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 4.937,78</b>
<b>TRANSPORTE</b>	<b>R\$ 1.108,70</b>	<b>PERCENTUAL</b>						
		40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	<b>100%</b>
		R\$ 443,48	R\$ 332,61	R\$ 110,87	R\$ 110,87	R\$ 110,87	R\$ 0,00	<b>R\$ 1.108,70</b>
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$ 982,82</b>	<b>PERCENTUAL</b>						
		70,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	<b>100%</b>
		R\$ 687,97	R\$ 98,28	R\$ 98,28	R\$ 98,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 982,82</b>
<b>GALERIA DRENOS E CONEXOS</b>	<b>R\$ 2.671,57</b>	<b>PERCENTUAL</b>						
		0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	<b>100%</b>
		R\$ 0,00	R\$ 534,31	R\$ 1.068,63	R\$ 534,31	R\$ 534,31	R\$ 0,00	<b>R\$ 2.671,57</b>
<b>INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.</b>	<b>R\$ 307.805,43</b>	<b>PERCENTUAL</b>						
		5,00%	10,00%	30,00%	25,00%	20,00%	10,00%	<b>100%</b>
		R\$ 15.390,27	R\$ 30.780,54	R\$ 92.341,63	R\$ 76.951,36	R\$ 61.561,09	R\$ 30.780,54	<b>R\$ 307.805,43</b>
<b>APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E</b>	<b>R\$ 66.775,78</b>	<b>PERCENTUAL</b>						
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	<b>100%</b>
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.032,73	R\$ 46.743,05	<b>R\$ 66.775,78</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 414.072,80</b>	<b>PERCENTUAL</b>						
		<b>6,24%</b>	<b>9,24%</b>	<b>23,82%</b>	<b>19,86%</b>	<b>20,96%</b>	<b>19,82%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>R\$ 25.829,92</b>	<b>R\$ 38.256,17</b>	<b>R\$ 98.648,50</b>	<b>R\$ 82.230,13</b>	<b>R\$ 86.774,31</b>	<b>R\$ 82.058,90</b>	<b>R\$ 414.072,80</b>
<b>BDI</b>	<b>25,92%</b>							
	<b>R\$ 107.327,67</b>	<b>R\$ 6.695,12</b>	<b>R\$ 9.916,00</b>	<b>R\$ 25.569,69</b>	<b>R\$ 21.314,05</b>	<b>R\$ 22.491,90</b>	<b>R\$ 21.269,67</b>	<b>R\$ 107.327,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 521.400,47</b>	<b>R\$ 32.525,04</b>	<b>R\$ 48.172,17</b>	<b>R\$ 124.218,19</b>	<b>R\$ 103.544,18</b>	<b>R\$ 109.266,21</b>	<b>R\$ 103.328,56</b>	<b>R\$ 521.400,47</b>