

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS							
DATA: MAIO/2025							
LOCAL: INTERVENÇÃO 01 - RUA CORONEL VEIGA, Nº 222 - PETRÓPOLIS - RJ							
SERVIÇO: RECONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO QUITANDINHA							
IO: JAN/2025							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	20.051,14	5,53%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				5.012,79	5.012,79	5.012,79	5.012,79
2	CANTEIRO DE OBRA	26.947,55	7,43%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				26.947,55	0,00	0,00	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	15.956,38	4,40%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%
				6.382,55	4.786,91	3.191,28	1.595,64
4	TRANSPORTES	27.012,43	7,45%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%
				10.804,97	8.103,73	5.402,49	2.701,24
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.159,92	0,60%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				0,00	2.159,92	0,00	0,00
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	177.067,61	48,82%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				35.413,52	70.827,04	53.120,28	17.706,76
11	ESTRUTURAS	13.097,58	3,61%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				0,00	0,00	6.548,79	6.548,79
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	19.804,62	5,46%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	19.804,62
17	PINTURA	154,83	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	154,83
19	EQUIPAMENTOS	60.423,88	16,66%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				15.105,97	15.105,97	15.105,97	15.105,97
TOTAL		362.675,94	100,00%				
PREVISTO x REALIZADO							
MENSAL	TOTAL			99.667,35	105.996,36	88.381,59	68.630,64
ACUMULADO	TOTAL			99.667,35	205.663,71	294.045,30	362.675,94