

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS</b>
<b>DATA: MAIO/2025</b>
<b>LOCAL: INTERVENÇÃO 03 - RUA CORONEL VEIGA, Nº 1.014 - PETRÓPOLIS - RJ</b>
<b>SERVIÇO: RECONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO QUITANDINHA</b>
<b>IO: JAN/2025</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	24.372,43	5,68%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				6.093,11	6.093,11	6.093,11	6.093,11
2	CANTEIRO DE OBRA	4.230,08	0,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4.230,08	0,00	0,00	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	31.889,77	7,43%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%
				12.755,91	9.566,93	6.377,95	3.188,98
4	TRANSPORTES	52.738,83	12,29%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%
				21.095,53	15.821,65	10.547,77	5.273,88
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.854,24	1,83%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				0,00	7.854,24	0,00	0,00
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	226.837,66	52,88%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				45.367,53	90.735,06	68.051,30	22.683,77
11	ESTRUTURAS	6.607,34	1,54%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				0,00	0,00	3.303,67	3.303,67
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	9.002,10	2,10%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	9.002,10
17	PINTURA	70,41	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	70,41
19	EQUIPAMENTOS	65.363,76	15,24%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				16.340,94	16.340,94	16.340,94	16.340,94

<b>TOTAL</b>		<b>428.966,62</b>	<b>100,00%</b>				
--------------	--	-------------------	----------------	--	--	--	--

**PREVISTO x REALIZADO**

MENSAL	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	<b>105.883,10</b>	<b>146.411,93</b>	<b>110.714,74</b>	<b>65.956,85</b>	
<b>ACUMULADO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.883,10</b>	<b>252.295,03</b>	<b>363.009,77</b>	<b>428.966,62</b>