

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
DATA: MAIO/2025
LOCAL: INTERVENÇÃO 04 - RUA CORONEL VEIGA, Nº 1.066 - PETRÓPOLIS - RJ
SERVIÇO: RECONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO QUITANDINHA
IO: JAN/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	47.722,65	5,48%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				11.930,66	11.930,66	11.930,66	11.930,66
2	CANTEIRO DE OBRA	29.301,91	3,37%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				29.301,91	0,00	0,00	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	57.838,55	6,64%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%
				23.135,42	17.351,57	11.567,71	5.783,86
4	TRANSPORTES	74.179,30	8,52%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%
				29.671,72	22.253,79	14.835,86	7.417,93
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.083,06	2,77%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				0,00	24.083,06	0,00	0,00
6	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	559.775,26	64,29%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				111.955,05	223.910,10	167.932,58	55.977,53
11	ESTRUTURAS	4.280,97	0,49%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				0,00	0,00	2.140,49	2.140,49
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	8.101,89	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	8.101,89
17	PINTURA	63,40	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	63,40
19	EQUIPAMENTOS	65.363,76	7,51%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				16.340,94	16.340,94	16.340,94	16.340,94

TOTAL 870.710,75 100,00%

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	TOTAL	222.335,70	315.870,12	224.748,24	107.756,69
ACUMULADO	TOTAL	222.335,70	538.205,83	762.954,06	870.710,75