



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SERVIDÃO MAXIMINIANO NEUMAN

DATA
BASE: EMOP 0510/2024

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: SALDANHA MARINHO

BDI: 29,79%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	31.395,21	8,87%	96,00%	2,00%	2,00%	100,00%
				30.139,40	627,90	627,90	31.395,21
2	Canteiro de Obras	18.113,98	5,12%	100,00%			100,00%
				18.113,98			18.113,98
3	Movimento de terra	2.057,07	0,58%		60,00%	40,00%	100,00%
			0,00%		1.234,24	822,83	2.057,07
4	Transportes	21.320,85	6,02%		40,00%	60,00%	100,00%
			0,00%		8.528,34	12.792,51	21.320,85
5	Serviços complementares	40.349,45	11,40%		60,00%	40,00%	100,00%
					24.209,67	16.139,78	40.349,45
6	Galeria Drenos e Conexos	4.503,36	1,27%		40,00%	60,00%	100,00%
			0,00%		1.801,34	2.702,02	4.503,36
10	Fundações	8.535,23	2,41%	40,00%	60,00%		100,00%
			0,00%	3.414,09	5.121,14		8.535,23
11	Estruturas	177.306,46	50,09%		40,00%	60,00%	100,00%
			0,00%		70.922,58	106.383,88	177.306,46
12	Revestimento de Paredes, Tetos e Pisos	10.123,52	2,86%		40,00%	60,00%	100,00%
			0,00%		4.049,41	6.074,11	10.123,52
14	Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens	40.277,03	11,38%			100,00%	100,00%
			0,00%			40.277,03	40.277,03
	Total	353.982,16	100,00%				
	BDI = 29,79%	105.451,29					
	Total Geral	459.433,45					

PREVISTO x REALIZADO

	PREVISTO					
MENSAL	BDI = 29,79%		51.667,47	116.494,63	185.820,06	353.982,16
	Total Previsto		15.391,74	34.703,75	55.355,79	105.451,29
			67.059,21	151.198,38	241.175,85	459.433,45
ACUMULADO	REALIZADO					
	BDI = 29,79%					
	Total Realizado					
ACUMULADO	PREVISTO		51.667,47	168.162,10	353.982,16	
	BDI = 29,79%		15.391,74	50.095,49	105.451,29	
	Total Previsto		67.059,21	218.257,59	459.433,45	
ACUMULADO	REALIZADO					
	BDI = 29,79%					
	Total Realizado					