



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: **CONTENÇÃO EM MURO MISTO DE CONCRETO CICLOPICO E GABIÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL – RUA GENERAL RONDON N. 197 - QUITANDINHA**  
MUNICÍPIO: **PETRÓPOLIS/RJ**  
ENDEREÇO: **RUA GAL. RONDON N. 197 - QUITANDINHA**

DATA BASE: **EMOP 05/2025**

BDI: **29,79%**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	23.508,68	8,26%	50,00%	17,00%	17,00%	16,00%	100,00%
				11.754,34	3.996,48	3.996,48	3.761,39	23.508,68
2	Canteiro de Obras	18.415,57	6,47%	100,00%				100,00%
				18.415,57				18.415,57
3	Movimento de terra	27.618,08	9,70%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				5.523,62	5.523,62	11.047,23	5.523,62	27.618,08
4	Transportes	11.490,55	4,04%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				2.298,11	2.298,11	4.596,22	2.298,11	11.490,55
5	Serviços complementares	18.424,42	6,47%	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
				5.527,33	7.369,77	5.527,33		18.424,42
6	Galeria Drenos e Conexões	84.572,44	29,72%		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
					25.371,73	42.286,22	16.914,49	84.572,44
7	Argamassas Injeções e Consolidações	256,88	0,09%		50,00%	50,00%		100,00%
					128,44	128,44		256,88
9	Serviço de Parques e Jardins	625,24	0,22%				100,00%	100,00%
							625,24	625,24
10	Fundações	2.663,52	0,94%		50,00%	50,00%		100,00%
					1.331,76	1.331,76		2.663,52
11	Estruturas	62.288,48	21,89%		30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
					18.686,54	24.915,39	18.686,54	62.288,48
13	Revestimento de Paredes Pisos e Tetos	1.073,06	0,38%				100,00%	100,00%
							1.073,06	1.073,06
14	Esquadrias de Madeira, Serralheria, Ferragens e Vidraças	33.667,65	11,83%			30,00%	70,00%	100,00%
						10.100,30	23.567,36	33.667,65
	Total	284.604,57	100,00%					
	BDI = 28,44%	80.941,54						
	Total Geral	365.546,11						

**PREVISTO x REALIZADO**

MENSAL	PREVISTO	43.518,96	64.706,45	103.929,36	72.449,80	284.604,57
	BDI = 28,44%	12.376,79	18.402,51	29.557,51	20.604,72	80.941,54
	Total Previsto	55.895,75	83.108,96	133.486,87	93.054,53	365.546,11
	REALIZADO					
	BDI = 28,44%					
	Total Realizado					
ACUMULADO	PREVISTO	43.518,96	108.225,41	212.154,77	284.604,57	
	BDI = 28,44%	12.376,79	30.779,31	60.336,82	80.941,54	
	Total Previsto	55.895,75	139.004,71	272.491,58	365.546,11	
	REALIZADO					
	BDI = 28,44%					
	Total Realizado					