

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
 DATA: OUT/2025 | REV03
 LOCAL: ALCOBACINHA - PETRÓPOLIS - LOTE 1
 SERVIÇO: PROJETO PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTA E SISTEMA DE DRENAGEM
 IO: 07/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	SERV. ESCR., LAB. E CAMPO	702.939,50	7,25%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				105.440,93	105.440,93	70.293,95	70.293,95	70.293,95	70.293,95	70.293,95	70.293,95	70.293,95
2	CANTEIRO DE OBRA	72.351,74	0,75%	50,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				36.175,87	10.852,76	3.617,59	3.617,59	3.617,59	3.617,59	3.617,59	3.617,59	3.617,59
3	MOVIMENTO DE TERRA	14.683,20	0,15%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4.404,96	5.873,28	4.404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSPORTES	1.256,83	0,01%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				1.256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	298.687,71	3,08%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				29.868,77	59.737,54	89.606,31	59.737,54	59.737,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	40.571,25	0,42%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	8.114,25	8.114,25	8.114,25	8.114,25	8.114,25	0,00	0,00
11	ESTRUTURAS	8.569.290,36	88,35%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%
				-	-	856.929,04	1.713.858,07	1.713.858,07	1.713.858,07	1.285.393,55	856.929,04	428.464,52
TOTAL (R\$):		9.699.780,59	100,00%									
PREVISTO x REALIZADO												
MENSAL	TOTAL (R\$):			177.147,35	181.904,51	1.032.966,10	1.855.621,40	1.855.621,40	1.795.883,86	1.367.419,34	930.840,57	502.376,05
ACUMULADO	TOTAL (R\$):			177.147,35	359.051,86	1.392.017,96	3.247.639,36	5.103.260,76	6.899.144,62	8.266.563,96	9.197.404,53	9.699.780,59