

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO ALEMÃO - RETIRO - PETRÓPOLIS - RJ
IO = 11/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	59.070,38	9,10%	65,00% 38.395,73	7,00% 4.134,93	7,00% 4.134,93	7,00% 4.134,93	7,00% 4.134,93	7,00% 4.134,93
2	Canteiro de Obras	46.399,81	7,15%	75,00% 34.799,86	5,00% 2.319,99	5,00% 2.319,99	5,00% 2.319,99	5,00% 2.319,99	5,00% 2.319,99
3	Movimento de terra	29.178,88	4,50%	10,00% 2.917,89	30,00% 8.753,66	30,00% 8.753,66	20,00% 5.835,78	10,00% 2.917,89	
4	Transportes	4.064,03	0,63%		30,00% 1.219,21	30,00% 1.219,21	20,00% 812,81	10,00% 406,40	10,00% 406,40
5	Serviços complementares	28.032,08	4,32%	40,00% 11.212,83	12,00% 3.363,85	12,00% 3.363,85	12,00% 3.363,85	12,00% 3.363,85	12,00% 3.363,85
6	Galerias, Drenos e Conexos	15.603,38	2,40%	10,00% 1.560,34	40,00% 6.241,35	30,00% 4.681,01	20,00% 3.120,68		
9	Serviços de Parques e Jardins	126.161,82	19,44%			10,00% 12.616,19	20,00% 25.232,36	60,00% 75.697,09	10,00% 12.616,18
10	Fundações	1.929,03	0,30%		40,00% 771,62	30,00% 578,70	30,00% 578,71		
11	Estruturas	241.097,28	37,15%		20,00% 48.219,46	40,00% 96.438,91	40,00% 96.438,91		
12	Alvenarias e Divisórias	199,53	0,03%					100,00% 199,53	
13	Revestimento de Paredes Tetos e pisos	235,52	0,04%					100,00% 235,52	
15	Índice Geral para Serviço de Inst. Eletr. E Hidro-Sanit.	24.939,01	3,84%				20,00% 4.987,81	40,00% 9.975,60	40,00% 9.975,60
16	Cobertura e Impermeabilizações	41.817,57	6,44%				60,00% 25.090,54	30,00% 12.545,27	10,00% 4.181,76
17	Pintura	21.783,63	3,36%					70,00% 15.248,54	30,00% 6.535,09
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos,	4.544,20	0,70%					20,00% 908,84	80,00% 3.635,36
21	Iluminação Pública	4.012,53	0,62%					20,00% 802,51	80,00% 3.210,02
Total		649.068,68	100,00%						
PREVISTO X REALIZADO									
MENSAL		PREVISTO		88.886,65	75.024,07	134.106,45	171.916,37	128.755,96	50.379,18
		Total Previsto		88.886,65	75.024,07	134.106,45	171.916,37	128.755,96	50.379,18
		REALIZADO							
		Total Realizado							
ACUMULADO		PREVISTO		88.886,65	163.910,72	298.017,17	469.933,54	598.689,50	649.068,68
		Total Previsto		88.886,65	163.910,72	298.017,17	469.933,54	598.689,50	649.068,68
		REALIZADO							
		Total Realizado							