



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 75305/2016



\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

DJALMA FREITAS DE FARIAS.....

Registro.....: 2000106876.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN01197801 - de 18/03/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 11/10/2016 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: PROCASA DE MACAE CONSTRUÇÃO LTDA e Reg: 1997201356.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU.....

Endereço: RUA PADRE ANCHIETA 234 - CENTRO.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTAÇÃO.....

Complemento (1): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BADEJO, DOURADO, .....  
ESPADA, GAROUPA, HADOQUE, MANJUBINHA, OLHETE, QUIMERA, ROBALO, JAÚ E ATUM, DO .....  
LOTEAMENTO PEIXE DOURADO II, EM BARRA DE SÃO JOÃO - 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE .....  
CASIMIRO DE ABREU - RJ. ....

Nº do contrato: 034/2014.....

Quantificação: 11,00 un.....

Data de Início: 17/02/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 mes(es)12 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.046.362,04.....

Endereço: DIVERSAS RUAS - - PEIXE DOURADO II.....  
BARRA DE SAO JOAO RJ.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br  
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | crea-rj@crea-rj.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ


(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 75305/2016)

*[Handwritten initials]*

Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2016

*Rosiane da Silva Moulin Curti*

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**ATESTADO DE CONCLUSÃO**

Atestamos para os devidos fins que a empresa PROCASA DE MACAÉ CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na RUA FRANCISCO LOPES, Nº 173, CENTRO, CASIMIRO DE ABREU - RJ, inscrita no CNPJ / CGC-MF sob o nº 39.895.792/0001-45, tendo como responsável técnico o engenheiro civil DJALMA FREITAS DE FARIAS, ART Nº IN01197801, executou para a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, com sede na Rua Padre Anchieta, 234 - Centro, inscrita no CNPJ / CGC-MF sob o nº 29.115.458/0001-78 satisfatoriamente e dentro dos prazos e especificações estabelecidos na **Obra de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Diversas Ruas do Loteamento Peixe Dourado II, Sito a Rua Badejo, Dourado, Espada, Garoupa, Hadoque, Manjubinha, Olhete, Quimera, Robalo, Jaú e Atum, em Barra de São João, 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ.** Objeto realizado no período de 17/02/2014 à 29/08/2016. Obra no valor de R\$ 3.975.592,33 (Três milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos) com os seguintes serviços:

- 01.02 - 01.016.120-0 LOCAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/EXEC. DE NIVELAMENTO DE LOGRADOUROS, INCLUINDO EQUIP. E VIATURAS 300,0000 H
- 01.03 - 01.005.003-0 PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC. 16.076,44 M2
- 02.01 - 02.020.001-0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD. 12,0000 M2
- 02.02 - 02.020.011-0 PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA P/OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. O FORN. E PINT. DA PLACA E DOS SUPORTES 20,0000 UN
- 02.03 - 02.004.005-0 BARRAÇÃO DE OBRA C/DIVISÃO INTERNA P/ESCRITÓRIO E DEPOSITO DE MAT., INCL. INSTAL., EXCL. PINT., REAPROVEITADO 2 VEZES 30,0000 M2
- 02.04 - 02.015.001-0 INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO 1,0000 UN
- 02.05 - 02.016.001-0 INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELETR., EM BAIXA TENSÃO 1,0000 UN
- 02.06 - 02.001.001-0 TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROT., EM CHAPAS DE MAD. COMP., C/ 6MM DE ESP., EXCL. PINT. - 84,00M x 2,20M = 184,80M<sup>2</sup> 184,8000 M2
- 03.01 - MOV.T.0018.74205/001 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DESUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) 4.245,3100 M3
- 03.02 - SEDI.0321.3061 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NÃO ESCORADA EM MAT. DE 1A CAT. C/RETRO ESCAV. ATE 1,50M. EXCL ESGOTAMENTO 6.469,4600 M3
- 03.03 - MOV.T.0021.73964/005 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO 3.787,5000 M3
- 03.04 - MOV.T.0022.74010/001 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS \* 105 HP \* CAP. 1,72M3. 9.443,0400 M3
- 03.05 - MOV.T.0022.5626 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM 160.531,3600 T/KM

Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos – SE.M.O.H.S.P.  
Rua Franklin José dos Santos, 156 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ.  
Tel.: (22) 2.778-2062

  
Município de Casimiro de Abreu/RJ  
Vinor Stutz Pinto  
Assessor Técnico Eng. Civil  
CREA 2902109303  
Mat.: 2633





ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa PROCA SA DE MACAÉ CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na RUA FRANCISCO LOPES, N.º 173, CENTRO, CASIMIRO DE ABREU - RJ, inscrita no CNPJ nº 16.888.752/0001-45, tendo como responsável técnico o engenheiro civil GUILHERME FREITAS DE FARIAS, ART. Nº 140712/2011, executou para a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, com sede na Rua Padre Anchieta, 234 - Centro, inscrita no CNPJ nº 08.888.752/0001-45, o projeto de projeto de pavimentação e dentro dos muros e edificações estabelecidas no ODS de 18.458.0001-78, situado no loteamento de Divisas Russas do Loteamento Peixe Dourado II, Sítio a Rua Barão, Dourado, Espada, Garças, Habouze, Manduinha, Oliveira, Quimera, Robalo, Jari e Atum, em Barra de São João, 7.º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. O projeto realizado no período de 17/02/2016 a 28/08/2016. O valor de R\$ 3.975.522,32 (Três milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quinhentas e noventa e duas reais e trinta e dois centavos) com os seguintes serviços:

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01197801, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 75305/2016, FOLHA NÚMERO: 3/5 RIO DE JANEIRO - 10/11/2016

*Rosiane da Silva Mouton Carneiro*  
Rosiane da Silva Mouton Carneiro  
Coordenadora de Registro, Cadastro e Arquivo Técnico  
Mau 584 - CORC  
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)



01.02 - 01.018.001-0 - LOCAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, PEREC. DE NIVELAMENTO DE LOGRADOUROS, INCLUI...  
01.03 - 01.008.003-0 - PREP...  
02.01 - 02.020.001-0 - PLAC...  
02.02 - 02.020.011-0 - PL...  
02.03 - 02.004.005-0 - BA...  
02.04 - 02.018.001-0 - INSTA...  
02.05 - 02.018.001-0 - INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTR. EM BAIXA TENSÃO 1.000V UN...  
02.06 - 02.001.001-0 - TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROT. EM CHAPAS DE MAD. COMP. 0.4MM DE ESP. EXCL. PINT. - 84,00M x 2,50M = 184,80M² - 184,8000 M²  
03.01 - MOV. 0018.74508001 - ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DESUBSISTO (CHATOR ESTERIAS 100HP) A 248,3100 M³  
03.02 - SEDI 0321.3081 - ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA EM MAT. DE 1A CAT. CIRCULO ESCAV. ATE 1,50M EXCL. ESGOTAMENTO 8.488,4600 M³  
03.03 - MOV. 0021.73804005 - RETORNO DE VALACAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO UTILIZANDO RETRO-ESCAVADORA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO 3.767,8000 M³  
03.04 - MOV. 0022.74619001 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 8,0M3/T E BA CARRREGADORA SOBRE PNEUS \* 108 HP \* CAP. 17,2M3 - 8.443,0400 M³  
03.05 - MOV. 0023.8625 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM 150.581,3500 TCM





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

- 03.06 - MOVT.0020.79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 1.954,56
- 04.01 - 06.003.050-0 TUBO DE CONCR. SIMPLES, CLASSE C-1, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 200MM. FORN. E ASSENT. 700,0000 M
- 04.02 - 06.003.053-0 TUBO DE CONCR. SIMPLES, CLASSE C-1, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 300MM. FORN. E ASSENT. 300,0000 M
- 04.03 - 06.004.030-0 TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 400MM. FORN. E ASSENT. 3.229,0000 M
- 04.04 - 06.004.032-0 TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 600MM. FORN. E ASSENT. 115,0000 M
- 04.05 - 06.015.010-0 POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 1,20 X 1,20 X 1,40M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,40 A 0,70M 82,0000 UN
- 04.06 - 06.016.100-0 TAMPÃO MISTO (F5F5 E CONCR.), PESADO, DIAM. DE 0,60M, C/ 106KG, CONFORME PROJ. DA CEDAE 82,0000 UN
- 04.07 - 06.015.030-0 CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 0,30 X 0,90 X 0,90M, P/AGUAS PLUVIAIS, C/GRELHA DE F5F5 175,0000 UN
- 04.08 - 11.013.011-1 CONCRETO ARMADO (IMPORTADO DE USINA) FCK=20MPA, 14M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS, ESCORAMENTO E 60KG DE AÇO CA-50, PARA EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO (ALA) 0,00 M3
- 05.01 - PAVI.0057.73765/002 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO 28.302,0200 M2
- 05.02 - SEDI.0321.73711 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 764,05 M3
- 06.01 - 05.015.065-0 PLACA SINALIZAÇÃO RODOVIAS, CHAPA AÇO 16, APLIC. PELICULAS REFLGRAU TECNICO/LEGENDA, FIX. 1 OU 2 POSTES MAD. DE LEI. FORN. COLOC 32,0000 M2
- 06.02 - 05.020.030-0 SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS P/PEDESTRES, C/TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, C/PISTOLA 50,0000 M2
- 07.01 - DROP.0037.74223/001 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:A REIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. 8.174,0000 M
- 07.02 - FUES.0043.6042 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... 1.607,6400 M3
- 07.03 - 11.004.029-0 FORMA DE MAD. DE PINHO DE 3", C/APROVEIT. DA MAD. 4 VEZES, P/MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME 1.346,2000 M2
- 07.04 - 11.004.035-1 ESCORAMENTO DE FORMA ATÉ 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3", TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 1.607,6400 M3
- 08.01 - 05.100.900-0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 98,2500 UR

Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos – SE.M.O.H.S.P.  
Rua Franklin José dos Santos, 156 - Centro - Casimiro de Abreu – RJ.  
Tel.: (22) 2.778-2062

  
Município de Casimiro de Abreu/RJ  
Vitor Stutz Pinto  
Assessor Técnico Eng. Civil  
CREA 2002100303  
Mat.: 2633







ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


08.02 - 01.050.500-0 UNIDADE DE REF. P/ SERVIÇOS DE PROJETO E CONSULTORIA 100,00 UR

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Casimiro de Abreu, 30 de agosto de 2016.

  
Município de Casimiro de Abreu/RJ  
**Vitor Stutz Pinto**  
Assessor Técnico Eng. Civil  
CREA 2002100303  
Mat.: 9688

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01197801, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 75305/2016,  
FOLHA NÚMERO: 5/5. RIO DE JANEIRO - 10/11/2016

  
Rôllano da Silva Aquino  
Coordenadora de Registro e Arquivo Técnico  
Matr. 584 - COREC  
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos – SE.M.O.H.S.P.  
Rua Franklin José dos Santos, 156 - Centro - Casimiro de Abreu – RJ.  
Tel.: (22) 2.778-2062



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **08cdbb8dced7dd64d54b569cc0a13f3aead508d908b3dbceec54302684d0553c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **128263** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**11 ATESTADO 75305-2016 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**", cujo assunto é descrito como "**11 ATESTADO 75305-2016 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**", faz prova de que em **12/04/2023 15:22:22**, o responsável **TRM Soluções Eireli (21.427.040/0001-94)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de TRM Soluções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/04/2023 15:24:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x67b854ab6113e487577142cbd31e1d4c2eac36e14052b77793c8b14ae041e831**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

