CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Serviço: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO C.E.I. IRMÃ DULCE - ATÍLIO MAROTTI - PETRÓPOLIS - RJ.

A04D/20 I0 = 02/2020

I0 = 02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6
1	Serviços de esctritório laboratório e Campo	40.601,77	9,60%	30,00% 12.180,53	30,00% 12.180,53	10,00% 4.060,18	10,00% 4.060,18	10,00% 4.060,18	10,00% 4.060,18
2	Canteiro de obras	11.596,76	2,74%	100,00% 11.596,76					
3	Movimento de Terra	1.992,49	0,47%		100,00% 1.992,49				
4	Transportes	10.933,24	2,59%	50,00% 5.466,62	50,00% 5.466,62				
5	Serviços Complementares	25.565,66	6,05%	10,00% 2.556,57	50,00% 12.782,83	10,00% 2.556,57	10,00% 2.556,57	10,00% 2.556,57	10,00% 2.556,57
6	Galeria Drenos e Conexos	7.762,70	1,84%			100,00% 7.762,70			
9	Serviços de Parques e Jardins	9.239,91	2,18%					50,00% 4.619,96	50,00% 4.619,96
11	Estrutura	22.115,27	5,23%		50,00% 11.057,64	50,00% 11.057,64			
12	Alvenaria e Divisórias	3.977,87	0,94%			100,00% 3.977,87			
13	Revestimento de Paredes, Pisos e tetos	56.906,43	13,46%				50,00% 28.453,22	50,00% 28.453,22	
14	Esquadrias de Madeira, Serralheria Ferragnes	69.297,28	16,39%				50,00% 34.648,64	40,00% 27.718,91	10,00% 6.929,73
15	Instalações Elétricas, Hidráulicas, Mecânicas e Sanitárias	27.101,52	6,41%			40,00% 10.840,61	40,00% 10.840,61	20,00% 5.420,30	
16	Cobertura e Impermeabilizações	51.808,83	12,25%			50,00% 25.904,42	50,00% 25.904,42		
17	Pintura	47.209,14	11,16%				20,00% 9.441,83	40,00% 18.883,66	40,00% 18.883,66
18	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários,Elétricos e Mecânicos	36.808,95	8,70%				20,00% 7.361,79	40,00% 14.723,58	40,00% 14.723,58

	Total	422.917,82	100,00%						
	bdi = 25,92%	109.620,29							
	Total Geral	532.538,11							
	CRONOGRAMA FINANCEIRO								
MENSAL	**PREVISTO**			31.800,48	43.480,11	66.159,97	123.267,24	106.436,37	51.773,66
	bdi = 25,92%			8.242,68	11.270,04	17.148,66	31.950,87	27.588,31	13.419,72
	Total Previsto			40.043,16	54.750,15	83.308,64	155.218,11	134.024,67	65.193,39
	REALIZADO								
	bdi = 25,92%								
	Total Realizado								
ACUMULADO	**PREVISTO**			31.800,48	75.280,58	141.440,55	264.707,79	371.144,16	422.917,82
	bdi = 25,92%			8.242,68	19.512,73	36.661,39	68.612,26	96.200,57	109.620,29
	Total Previsto			40.043,16	94.793,31	178.101,95	333.320,05	467.344,72	532.538,11
	REALIZADO								
	bdi = 25,92%								
	Total Realizado								